

**UCHWAŁA NR XXII/122/2025
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 25 września 2025 r.

**w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata
2021-2024 z perspektywą do 2028" za lata 2021-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2025 poz. 1153) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 647, z późn. zm.), Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku" za lata 2021-2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” za lata 2021 – 2024



Zamawiający:

Gmina Kłodawa



Wykonawca:

Terra Legis Katarzyna Helińska

ul. Gdyńska 3/2

71 – 534 Szczecin



Autorzy:

Katarzyna Helińska

Karolina Witkowska

Spis treści

Spis treści	3
1. Wstęp	5
1.1. Podstawa prawna wykonania raportu	5
1.2. Cel wykonania raportu	5
1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy	5
1.4. Źródła danych	5
2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2021 - 2024	6
3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska.....	29
4. Ocena postępu wdrażania Programu	34
5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska	34
6. Podsumowanie	35

Spis tabel

TABELA 1. ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2021- 2024 – ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH POŚ.....	7
TABELA 2. ZADANIA ZREALIZOWANE A NIE WYZNACZONE W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KŁODAWA NA LATA 2021-2024 z PERSPEKTYWĄ DO 2028 ROKU ZA LATA 2021 – 2024	20
TABELA 3. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KŁODAWA NA LATA 2021 - 2024	30
TABELA 4. STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CELÓW WYZNACZONYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA.....	34
TABELA 5. KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2021-2024 (WYZNACZONYCH W POŚ) 35	35

1. Wstęp

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ gminy sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy.

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa za lata 2021 – 2024”, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych w ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

1.2. Cel wykonania raportu

Opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa za lata 2021 – 2024” ma na celu:

- Przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa (POŚ),
- Dokonanie oceny prowadzonych działań pod kątem ich zgodności z celami wyznaczonymi w POŚ,
- Analizę źródeł finansowania przedsięwzięć zrealizowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie barier w realizacji działań zaplanowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie optymalnych metod monitorowania i sprawozdawczości działań planowanych do realizacji w latach kolejnych,
- Zidentyfikowanie problemów związanych z ochroną środowiska, wypełnienie ustawowego obowiązku zawartego w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj. z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy Gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Powiatu.

1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy

Okres za jaki sporządzany jest raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa to lata 2021 - 2024.

W związku z brakiem wytycznych określających formę oraz zakres „Raportu”, sporządzone opracowanie, zgodnie z umową z dnia 5 lipca 2024 r. powinno zawierać niżej wymienione informacje:

- Informacje z wykonanych zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych,
- Oceny stopnia realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla gminy Kłodawa na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku” z uwzględnieniem przyjętych wskaźników efektywności programu,
- Ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i kierunków działań,
- Ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizę przyczyn tych rozbieżności,
- Ocenę systemu monitoringu.

1.4. Źródła danych

Celem sporządzenia Raportu zwrócono się do następujących jednostek i podmiotów organizacyjnych z prośbą o udzielenie informacji o stopniu realizacji wyznaczonych w POŚ zadań:

- Urząd Miasta i Gminy Kłodawa,
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- Polska Spółka Gazownictwa,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- Starostwo Powiatowe w Kole,
- Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
- Zarząd Budynków i Usług Komunalnych Gminy Kłodawa,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.

Dane zostały pozyskane również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Na ich podstawie opracowano Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa, za lata 2021 – 2024.

2. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2021 - 2024

Na terenie Gminy Kłodawa w latach 2021 – 2024 zrealizowano liczne zadania, które wyznaczone zostały w „Programie Ochrony Środowiska dla gminy Kłodawa na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku” na lata 2021 - 2024. Zadania te znacznie przyczyniły się do poprawy środowiska na terenie powiatu. Tabela 1 przedstawia listę zadań wyznaczonych do realizacji na lata 2021 - 2024, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację, kosztów realizacji, opisu zadań, a w przypadku braku realizacji, któregoś z zadań wskazane zostały przyczyny niezrealizowania zadań.

Stopień realizacji zadań został oznaczony celem wyróżnienia odpowiednimi kolorami:

Kolor zielony – są to zadania, które zostały zrealizowane. Realizacja zadania mogła odbywać się w sposób ciągły, jak również mogła to być realizacja projektowa o znanym początku i końcu.

Kolorem czerwonym – są to zadania, których realizacja nie została dokonana. Tam gdzie udało się ustalić, w osobnej kolumnie wskazano przyczynę braku realizacji zadania.

Brak informacji o realizacji zadania – to zadania, gdzie podmioty wyznaczone do realizacji zadania nie udzieliły żadnych informacji o tym, czy zadanie zostało zrealizowane czy nie.

Tabela 1. Zadania zrealizowane w latach 2021- 2024 – zadania wyznaczone do realizacji w ramach POŚ

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA										
1.	Termomodernizacja budynków gminnych (dalszy etap termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie - dalszy etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kłodawie, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie	Gmina Kłodawa	507533,00	1183232,06	337269,95	-	środki własne, Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	Zrealizowano	-
2.	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej (Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, budynek Przedszkola Nr 1 w Kłodawie, budynek Urzędu Miasta i Gminy	Gmina Kłodawa	714145,00	327672,00	197680,00	-	środki własne, środki Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp; Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,75 kWp, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie- montaż instalacji	Zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
	w Kłodawie, budynek Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej, budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie, budynek Biblioteki Publicznej w Kłodawie)							o mocy 49,5 kWp; Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 33 kWp; budynek Przedszkola Nr 1 w Kłodawie o mocy 26 kWp; budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp; budynek Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej- montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 19,6 kWp; budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie-montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,88 kWp; budynek Biblioteki Publicznej w Kłodawie- montaż instalacji		

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024			realizacji	
								fotowoltaicznej o mocy 9,86 kWp		
3.	Gazyfikacja Gminy Kłodawa	PSG Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	na chwilę obecną na terenie gminy Kłodawa, Polska Spółka Gazownictwa nie świadczy usługi dystrybucji paliwa gazowego.
4.	Działania edukacyjne z zakresu ochrony powietrza	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Realizacja na bieżąco w ramach działań statutowych	-
5.	Montaż kolejnych czujników jakości powietrza	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	-
6.	Wydawanie decyzji administracyjnych regulujących poziomy emisji i ograniczających te poziomy	Starosta Kolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	-
7.	Przebudowa drogi w miejscowości Głogowa - Na długości 680 mb zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szer. 4 m. Pobocza	Gmina Kłodawa	525153,91	-	-	-	środki własne/program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	-	Zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024			realizacji	
	z kruszywa kamiennego o szerokości 1 mb. Odwodnienie – rowy drogowe									
8.	Przebudowa ul. Barbary w Kłodawie - na długości 175 mb zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szer. 4 m. Pobocza z kruszywa kamiennego o szerokości 0,75 m. Odwodnienie z pasa jezdni – powierzchniowe	Gmina Kłodawa	113569,47	-	-	-	środki własne	-	Zrealizowano	-
9.	Przebudowa ul. Al. 1 Maja w miejscowości Kłodawa - na długości 730 mb zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6 m i pas postojowy o szerokości 3 m	Gmina Kłodawa	1939997,13	-	-	-	środki własne/ Fundusz Dróg Samorządowych	-	Zrealizowano	-
10.	Przebudowa drogi w miejscowości Łązek – na długości 867 mb (wykonanie nawierzchni bitumicznej)	Gmina Kłodawa	492133,82	-	-	-	środki własne/ środki województwa wielkopolskiego	-	Zrealizowano	-
11.	Przebudowa drogi w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia – Kłodawa – na długości 842 mb (wykonanie nawierzchni	Gmina Kłodawa	694791,08	-	-	-	środki własne	-	Zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024			realizacji	
	bitumicznej)									
12.	Budowa ul. Polnej w Kłodawie - na długości 794 mb (wykonanie nawierzchni brukowej)	Gmina Kłodawa	1474770,02	-	-	-	środki własne/ Urzędowy Fundusz Rozwoju Dróg	-	Zrealizowano	-
13.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylata- dwa odcinki 1 odcinek- 990 m 2 odcinek- 700 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej)	Gmina Kłodawa	-	1071550 ,17	679545,36	-	środki własne/środki województwa wielkopolskiego - dofinansowanie budowy (przebudowy)dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	Zrealizowano	-
14.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Częstków. Na odcinku ok. 500 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej)	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	brak możliwości technicznych / zmiana koncepcji
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kęcierzyn. Na odcinku ok. 650 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej)	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	brak możliwości technicznych
16.	Przebudowa ul. Niezłomnych w miejscowości Kłodawa. Na odcinku ok. 200 m (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej)	Gmina Kłodawa	272006,06	-	-	-	-	środki własne	Zrealizowano	-
17.	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Kłodawa. Na odcinku ok. 650 m	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	przesunięcie terminu wykonania

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
	(wykonanie nawierzchni asfaltowej)									
18.	Przebudowa ul. Lipowej, Gruntowej, Jaworowej, Klonowej położonych w miejscowości Kłodawa (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej)	Gmina Kłodawa	-	4731163,54	-	-	-	środki własne/ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zrealizowano	-
19.	Przebudowa Al. 1 Maja w miejscowości Kłodawa- dalszy odcinek (wykonanie nawierzchni bitumicznej)	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	tymczasowa rezygnacja z inwestycji
ZAGROŻENIA HAŁASEM										
20.	Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w SWZ uwzględniające m.in. Montowanie dźwiękoszczelnych okien, budowę cichej nawierzchni i montaż ekranów akustycznych	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	-
21.	Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej	WIOŚ	-	-	-	-	-	-	Działanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych i bieżących potrzeb	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
22.	Pomiar i ocena stanu akustycznego środowiska	GIOŚ		--	-	-	-	-	Działanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	-
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE										
23.	Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym w dokumentach strategicznych gminy	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Działanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	-
24.	Pomiary promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy	GIOŚ	-	-	-	-	-	-	Zrealizowano	-
25.	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne	Starosta Kolski	-	-	-	-	-	-	Zrealizowano	-
GOSPODAROWANIE WODAMI										
26.	Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjnopromocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych)	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Działanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	-
27.	Prowadzenie stałego	GIOŚ	-	-	-	-	-	-	Zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
	lokalnego i regionalnego monitoringu wód									
28.	Realizacja działań o charakterze bieżącym w przypadku wystąpienia suszy np. czasowe ograniczenia poboru wody, wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, czasowe zakazy wykorzystania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe	Wody Polskie	-	-	-	-	-	-	Działanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	-
29.	Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi	WIOŚ, Wody Polskie	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	środki własne	Przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami	Zrealizowano	-
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA										
30.	Kontynuacja inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Zrealizowano	-
31.	Budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	-
32.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej w miejscowości Kłodawa	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	51235,85	-	-	-	Gmina Kłodawa	-	Zrealizowano	-
33.	Budowa poszczególnych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	83750,97	-	-	-	Gmina Kłodawa	-	Zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024			realizacji	
	w następujących miejscowościach: Bierzwienna Krótka, Zbójno, Bierzwienna Długa Kolonia, Rysiny Kolonia									
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 330 mb w ul. Cegielnianej w miejscowości Kłodawa	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	610000,00	-	-	-	Gmina Kłodawa	-	Zrealizowano	-
35.	Modernizacja pompowni głównej w Kłodawie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	130000,00	-	-	-	Gmina Kłodawa	-	Zrealizowano	-
36.	Modernizacja układu pompowego Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	115000,00	-	-	-	Gmina Kłodawa	-	Zrealizowano	-
37.	Modernizacja chlorowni oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Lubońku	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	30000,00	-	-	-	Gmina Kłodawa	-	Zrealizowano	-
ZASOBY GEOLOGICZNE										
38.	Zapobieganie niekoncesjonowanemu wydobywaniu surowców naturalnych	Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu	b.k.	b.k.	b.k.	b.k.	koszty w ramach funkcjonowania jednostki.	-	Zadanie w trakcie realizacji	-
39.	Udzielanie koncesji geologicznych	Starosta Kolski, Marszałek Województwa	-	-	-	-	-	-	Zrealizowano	-
GLEBY										
	Rewitalizacja terenów	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024			realizacji	
40.	zdegradowanych będących własnością gminy								zrealizowano	
41.	Monitoring gleb użytkowych rolniczo	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	-
42.	Promowanie dobrych praktyk rolniczych	WODR w Poznaniu	w ramach działalności statutowej				Budżet WODR w Poznaniu, Szkolenia "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne" współfinansowane zostały przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	We wskazanych latach odbyły się m.in. szkolenia w następujących tematach: - Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod ochrony - Praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (aktualizacja programu azotowego) - Zasady przyznawania płatności - dobrostan	Zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024			realizacji	
								zwierząt - Normy i wymogi wzajemnej zgodności - PROW 2014-2020 w tym dobrostan zwierząt, płatności obszarowe - Normy i wymogi warunkowości - Płatności bezpośrednie w tym ONW i ekoschematy Ponadto w 2023 roku realizowane było szkolenie w ramach Transferu Wiedzy pt. Obowiązki Rolnika w Świetle ustawy Prawo Wodne, dofinansowane z ARiMR. Udzielane było także doradztwo wg zapotrzebowania.		
GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW										
43.	Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Realizowane w trybie ciągłym	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
	innych niż niebezpieczne									
44.	Zakup i montaż wiat śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Kłodawy	Gmina Kłodawa	18519,73	-	-	-	środki własne Gminy Kłodawa	-	Realizowane w trybie ciągłym	-
45.	Zakup pojemników na odpady	Gmina Kłodawa	15857,16	-	10873,20	-	środki własne Gminy Kłodawa	-	Realizowane w trybie ciągłym	-
46.	Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami	Gmina Kłodawa	8253,60	3770,00	5728,00	5325,00	środki własne Gminy Kłodawa	ulotki dotyczące segregacji odpadów oraz akcja ekologiczna "Wymień odpad na sadzonkę"	Realizowane w trybie ciągłym	-
47.	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy	Gmina Kłodawa	2067,00	1736,70	2273,00	2986,50	środki własne Gminy Kłodawa	-	Realizowane w trybie ciągłym	-
48.	Uszczelnianie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – weryfikacja mieszkańców uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji i wnoszenia opłat	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Realizowane w trybie ciągłym	-
49.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zbójno	Gmina Kłodawa	33210,00	33210,00	33210,00	-	środki własne Gminy Kłodawa	Rekultywacja składowiska została zakończona w roku 2023	Zrealizowano	-
50.	Kontynuacja usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy	Gmina Kłodawa	-	104544,00	127234,80	45424,69	środki własne Gminy Kłodawa, WFOŚiGW	-	Zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
							w Poznaniu			
51.	Monitoring składowiska odpadów m. Zbójno	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	6912,6	7121,7	7121,7	5153,7	środki własne	-	Zrealizowano	-
ZASOBY PRZYRODNICZE										
52.	Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Realizowane w trybie ciągłym	-
53.	Urządzanie terenów zieleni, w tym skwerów i parków, przebudowa terenów zieleni miejskiej, nowe nasadzenia drzew i krzewów	Gmina Kłodawa	23020,00	14150,00	10990,00	21005,00	środki Gminy Kłodawa	Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowano skwer	Zrealizowano	-
54.	Rekultywacja murawy na stadionie miejskim w Kłodawie	Gmina Kłodawa	-	1000000,00	-	-	Środki Gminy Kłodawa, środki zewnętrzne krajowe	-	Zrealizowano	-
55.	Uwzględnienie w dokumentach planistycznych obszarów przeznaczonych pod zalesianie (słabe gleby V, VI klasy oraz wieloletnie odłogi)	Gmina Kłodawa	-	-	-	-	-	-	Realizowane w trybie ciągłym	-
ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI										
56.	Doposażenie służb monitoringu	WIOŚ, służby interwencyjne	-	-	-	-	-	-	Nie zrealizowano	-

L.p	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2021	2022	2023	2024				
	w profesjonalny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczych dla wszystkich możliwych scenariuszy awarii i katastrof									
57.	Wspólne szkolenia dla służb interwencyjnych w zakresie koordynacji działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii i katastrof	Policja, Straż Gminna, Straż Pożarna, Służby ratownictwa medycznego inne służby interwencyjne							Działanie realizowane na bieżąco w ramach działań statutowych	
58.	Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt	Gmina Kłodawa	358231,25	992577,68	173592,00	65187,80	Fundusz Sprawiedliwości, Powiat Kolski, OW ZOSP RP, środki własne Gminy Kłodawa, wkład własny OSP, WFOŚiGW w Poznaniu; MSWiA	-	Zrealizowano	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie Gminy Kłodawa

Tabela 2. Zadania zrealizowane a nie wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku za lata 2021 – 2024

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA									
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej	2021 r.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	27675,00	-	-	-	środki własne Gminy Kłodawa	Zrealizowano Moc instalacji - 5,2 kWp

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
	w Pomarzanach Fabrycznych								
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach	2021 r.	Gmina Kłodawa	19926,00	-	-	-	17 933,40 zł - dotacja WFOŚiGW w Poznaniu, 1 992,60 - wkład własny OSP Krzykosy	Zrealizowano Moc instalacji- 3,58 kWp
3.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie	2021 r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnie	33825,00	-	-	-	29 995,00 - dotacja WFOŚiGW w Poznaniu, 3830,00 - wkład własny OSP Dębina	Zrealizowano Moc instalacji- 7,15 kWp
4.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach	2021 r.	Gmina Kłodawa	19926,00	-	-	-	16 273,00 - dotacja WFOŚiGW w Poznaniu; 3 653,00 - wkład własny OSP Górki	Zrealizowano Moc instalacji - 3,58 kWp
5.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie	2021 r.	Gmina Kłodawa	19926,00	-	-	-	13 727,00 - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu; 6 199,00 - wkład własny OSP Głogowa	Zrealizowano Moc instalacji- 3,58 kWp
6.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Lubońku	2021 r.	Gmina Kłodawa	44895,00	-	-	-	UMWW odnowa wsi	Zrealizowano Moc instalacji - 9,75 kWp

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
7.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły w Rysinach Kolonii	2022 r.	Gmina Kłodawa	-	44895,00	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Moc instalacji - 9,75 kWp
8.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie- Oczyszczalnia Ścieków w Pomarzanach Fabrycznych	2022 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	158916,00	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Moc instalacji -50 kWp
9.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Lubońku	2022 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	158547,00	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Moc instalacji - 40 kWp
10.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie- Oczyszczalnia Ścieków w Pomarzanach Fabrycznych	2022 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	158916,00	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Moc instalacji - 30 kWp
11.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Bierzwienna	2022 r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzwiennej Długiej	-	31857,00	-	-	28 671,30 - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu; 3 185,70 - środki OSP Bierzwienna Długa	Zrealizowano Moc instalacji - 6 kWp
12.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie	2022 r.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie	-	68880,00	-	-	57 000,00 - środki Gminy Kłodawa; 11 880,00 - wkład własny OSP	Zrealizowano Moc instalacji - 15,3 kWp

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
								Kłodawa	
13.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Klubu Sportowego w Kłodawie	2022 r.	Gmina Kłodawa	-	16000,00	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Moc instalacji - 3,375
14.	Montaż pompy ciepła w budynku Biblioteki Publicznej w Kłodawie	2021 r.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	33000,00	-	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
15.	Montaż pompy ciepła w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie	2022 r.	Gmina Kłodawa	-	159285,00	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
16.	Montaż pompy ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Bierzwiennej Długiej	2022 r.	Gmina Kłodawa	-	118080,00	-	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
17.	Montaż pompy ciepła w budynku Przedszkola Nr 1 w Kłodawie	2023 r.	Gmina Kłodawa	-	-	158670,00	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
18.	Ocieplenie ścian budynku Stacji Uzdatniania Wody w Lubońku	2023 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	-	19741,98	-	środki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	Zrealizowano
19.	Wymiana okien w budynku na terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Pomarzany Fabryczne	2023 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	-	12060,56	-	środki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	Zrealizowano
20.	Instalacja pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej	2024 r.	Gmina Kłodawa	-	-	-	57810,00	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
	w Pomarzanach Fabrycznych								
21.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboniek	2024 r.	Gmina Kłodawa	-	-	-	116850,00	70 000,00 - Wielkopolska Odnowa Wsi, 46850,00 - środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
ZAGROŻENIA HAŁASEM									
22.	Budowa ul. Nowej w miejscowości Kłodawa	2023 r.	Gmina Kłodawa	-	-	473987,00	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
23.	Budowa ul. Strażackiej w miejscowości Kłodawa	2023 r.	Gmina Kłodawa	-	-	610184,59	-	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Długość odcinka - 218 mb
24.	Budowa drogi w miejscowości Leszcze	2024 r.	Gmina Kłodawa	-	-	-	601975,56	dofinansowanie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Długość odcinka - 352 mb
25.	Budowa ul. Grzegorza z Sambora w miejscowości Kłodawa	2024 r.	Gmina Kłodawa	-	-	-	615105,63	dofinansowanie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Długość odcinka - 227 mb
26.	Budowa drogi w miejscowości Straszków	2024 r.	Gmina Kłodawa	-	-	-	3730084,00	dofinansowanie - Rządowy Fundusz	Zrealizowano Długość odcinka - 1980 mb

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
	i Straszkówek							Rozwoju Dróg; środki Gminy Kłodawa	
27.	Budowa drogi w miejscowości Podgajew i Rycerzew	2024 r.	Gmina Kłodawa	-	-	-	2663566,00	dofinansowanie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Długość odcinka - 1660 mb
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA									
28.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bierzwienna Dł. Kol. działka nr. 318; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bierzwienna Krótka dz. nr 20; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	2021	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	66226,59	-	-	-	66 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 226,59 - środki własne ZWiK	Zrealizowano
29.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej w miejscowości Kłodawa	2021 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	51235,85	-	-	-	50 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 1235,85 - środki własne ZWiK	Zrealizowano
30.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rysiny działka nr 4	2021 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	17524,38	-	-	-	12 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 5	Zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
								524,38 -środki własne ZWiK	
31.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłodawa ul. Gruntowa działki nr 1127/3, 1103/5, 1102/16	2022 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	31837,87	-	-	30 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 1 837,87 - środki własne ZWiK	Zrealizowano
32.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka, obręb Stupieczka działki nr 118, 195/16	2022 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	33722,36	-	-	30 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 3 722,36 - środki własne ZWiK	Zrealizowano
33.	Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Gruntowa, Akacyjowa	2022 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	230096,31	-	-	230 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 96,31 -środki własne ZWiK	Zrealizowano
34.	Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Stodólna w miejscowości Kłodawa	2022 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	90256,56	-	-	90 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 256,56 -środki własne ZWiK	Zrealizowano
35.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orzeszkowej w miejscowości Kłodawa	2023 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	-	52010,35	-	50 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 2 010,35 - środki własne	Zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
								ZWiK	
36.	Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej - odcinek od ul. Toruńskiej do ul. Bierzwieńskiej	2023 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	-	610000,00	-	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano Wykonano 240 m sieci kanalizacji sanitarnej
37.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w miejscowości Kłodawa	2023 r.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	-	36186,02	-	28 000,00- dofinansowanie Gmina Kłodawa; 8 186,02 - środki własne ZWiK	Zrealizowano
38.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pomarzanach Fabrycznych - etap I	2023 r. – 2024 r.	Gmina Kłodawa	-	-	9563550,00	5435256,98	Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych; środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
39.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pomarzanach Fabrycznych - etap II	2023 -2024	Gmina Kłodawa	-	-	2982298,77	2500000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych; środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano
40.	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pomarzanach Fabrycznych oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie	2024	Gmina Kłodawa	-	-	-	316000,00	środki Gminy Kłodawa	Zrealizowano

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]				Źródło finansowania	Opis zadania
				2021	2022	2023	2024		
41.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w miejscowości Kłodawa	2024	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	-	-	-	80663,73	80 000,00 - dofinansowanie Gmina Kłodawa; 663,73 -środki własne ZWiK	Zrealizowano
GLEBY									
42.	Wapnowanie gleb	2021	WODR w Poznaniu	w ramach działalności statutowej	-	-	-	Budżet WODR w Poznaniu	Zrealizowano Pokaz - Wapnowanie gleb
43.	Stosowanie środków ochrony roślin	2023	WODR w Poznaniu	-	-	szkolenie komercyjne	-	Finansują uczestnicy	Zrealizowano W 2023 roku odbyły się 2 szkolenia komercyjne "Kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin – szkolenie komercyjne"
44.	Stosowanie środków ochrony roślin	2024	WODR w Poznaniu	-	-	-	szkolenie komercyjne	Finansują uczestnicy	Zrealizowano W 2024 roku odbyło się szkolenie komercyjne "Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym – szkolenie komercyjne"
GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW									
45.	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag	2022 r.	Gmina Kłodawa	-	28796,70	-	-	Środki Gminy Kłodawa, NFOŚiGW	Zrealizowano Odebrano 76,40 Mg odpadów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie Gminy Kłodawa

3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska

Podstawą monitoringu realizacji programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu, przyjęte zostały wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań - analiza tych wskaźników miała być podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w programie ochrony środowiska.

Tabela 3. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021 - 2024

L.p.	Wskaźnik						
	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2021 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2022 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza							
1.	Liczba gminnych budynków poddanych termomodernizacji [szt.]	2	4	-	1	3	-
2.	Liczba zamontowanych instalacji OZE na budynkach gminnych [szt.]	3	9	6	2	1	-
3.	Długość sieci gazowej na terenie gminy Źródło: GUS	0	>0	-	-	-	-
4.	Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych [szt.] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	1	2	-	-	-	-
5.	Liczba czujników jakości powietrza na terenie gminy [szt.] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	1	2	-	-	-	-
6.	Liczba złożonych wniosków na wymianę kotłów w ramach programu Czyste Powietrze Źródło: WFOŚiGW w Poznaniu	-	-	43	38	68	39
7.	Liczba złożonych wniosków na działania termomodernizacyjne w ramach programu Czyste Powietrze Źródło: WFOŚiGW w Poznaniu	-	-	W okresie od 2019 r. do 20.11.2024 r. do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęły 552 wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, z terenu Gminy Kłodawa. 2. Łączna kwota dofinansowań w ramach Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców Gminy (ilość zawartych umów wraz z łączną kwotą, na którą umowy zostały zawarte). W okresie od 2019 r. do 20.11.2024 r. zawarto 438 umów, na łączną kwotę dotacji 17 831 492,16 zł.			
8.	Liczba wydanych decyzji administracyjnych regulujących poziomy emisji i ograniczających te poziomy	-	W miarę potrzeb	0	0	0	0

L.p.	Wskaźnik						
	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2021 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2022 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
	Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole						
Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem							
9.	Liczba rozpisanych przetargów na modernizację/przebudowę dróg, które uwzględniają takie zapisy	-	-	-	-	-	-
10.	Liczba przeprowadzonych kontroli [szt.] Źródło: WIOŚ w Poznaniu	0	2	13			
11.	Liczba wykonanych pomiarów Źródło: GIOŚ	0	2	0	0	0	0
Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne							
12.	Liczba wykonanych pomiarów na terenie gminy Źródło: GIOŚ	1	1	0	1	0	1
13.	Liczba przyjętych zgłoszeń Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole	0	W miarę potrzeb	3			
Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami							
14.	Liczba przeprowadzonych kontroli jakości wód na terenie gminy Źródło: GIOŚ	1	2	0	1	0	0
15.	Liczba zrealizowanych działań bieżących w przypadku wystąpienia suszy Źródło: Wody Polskie	0	W miarę potrzeb	-	-	-	-
16.	Liczba kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi Źródło: Wody Polskie	1	W odpowiedzi na zgłoszenia	0	0	0	1
17.	Liczba akcji promocyjnych Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	1	2	-	-	-	-
Obszar interwencji: Gospodarka wodno - ściekowa							
18.	Liczba zbiorników bezodpływowych [szt.]	1 235	1 235	1 621	1 643	1654	1678

L.p.	Wskaźnik						
	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2021 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2022 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
19.	Długość sieci kanalizacji deszczowej [km]	10,7	>10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
20.	Długość sieci wodociągowej [km] Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	236,9	W miarę potrzeb	167,00	167,2	167,2	167,2
21.	Długość sieci kanalizacyjnej [km] Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	29,0	W miarę potrzeb	35,3	35,3	35,54	36,03
Obszar interwencji: Zasoby geologiczne							
22.	Liczba kontroli dotyczących nielegalnego wydobywania surowców naturalnych Źródło: Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu	0	W odpowiedzi na zgłoszenia	3	3	3	3
23.	Liczba udzielonych koncesji Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole	0	W miarę potrzeb	0	0	0	1
Obszar interwencji: Gleby							
24.	Powierzchnia terenów zdegradowanych [ha] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	0	0	0	0	0	0
25.	Powierzchnia gleb badana przez OSCHR Źródło: OSCHR w Poznaniu	1186,96	>1186,96	-	-	-	-
26.	Liczba działań z zakresu doradztwa związanego z dobrymi praktykami rolniczymi Źródło: WODR w Poznaniu	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście
Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów							
27.	Osiągnięty poziom recyklingu [%] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	b.d.	-	26,7	29,4057	31,89	-
28.	Liczba zamontowanych wiat śmietnikowych [szt.] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	8	W miarę potrzeb	1	0	0	0

L.p.	Wskaźnik						
	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta na koniec 2021 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2022 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2023 roku	Wartość osiągnięta na koniec 2024 roku
29.	Liczba zakupionych pojemników na odpady Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	42	W miarę potrzeb	22	0	10	0
30.	Liczba działań edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	1	2	2	1	2	1
31.	Liczba usuniętych dzikich wysypisk śmieci [szt.] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	10	W miarę potrzeb	7	8	8	7
32.	Masa usuniętych wyrobów azbestowych [Mg] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	3,80	W miarę otrzymanych dotacji	0	220	255	93,66
Obszar interwencji: Zasoby przyrody							
33.	Powierzchnia nowych obiektów i obszarów prawnie chronionych [ha] Źródło: GUS	0	>0	0	0	0	0
34.	Powierzchnia terenów zielonych [ha] Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	24,42	>24,42	26,72	28,28	28,28	-
Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami							
36.	Liczba działań z zakresu wyposażenia służb monitoringu w profesjonalny sprzęt Źródło: WIOŚ, służby interwencyjne	Kilka	Kilka	Kilka	Kilka	Kilka	Kilka
37.	Liczba przeprowadzonych szkoleń Źródło: Posterunek Policji, inne służby interwencyjne	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście	Kilkanaście
38.	Liczba działań dotyczących wyposażenia OSP Źródło: Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	2	W miarę potrzeb	5	6	4	2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z jednostek realizujących zadania na terenie gminy Kłodawa

4. Ocena postępu wdrażania Programu

Z 58 zadań i kierunków interwencji wyznaczonych na lata 2021 - 2024 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 46. Daje to stopień realizacji na poziomie 79,31%.

Tabela poniżej przedstawia stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w ramach wyznaczonych obszarów interwencji Programu Ochrony Środowiska.

Tabela 4. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska

Lp.	Obszar interwencji	Liczba wyznaczonych zadań	Liczba zrealizowanych zadań	Stopień realizacji danego celu
1.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	19	12	63,16%
2.	Zagrożenie hałasem	3	2	66,67%
3.	Pola elektromagnetyczne	3	3	100%
4.	Gospodarowanie wodami	4	4	100%
5.	Gospodarka wodno - ściekowa	8	7	87,5%
6.	Zasoby geologiczne	2	2	100%
7.	Gleby	3	1	33,33%
8.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	9	9	100%
9.	Zasoby przyrody	4	4	100%
10.	Zagrożenie poważnymi awariami	3	2	66,67%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych

5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2021 - 2024 na terenie Gminy Kłodawa zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2021 - 2024 wyniosły **19 444 506,2 zł**.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **15 262 212,57 zł**.

Tabela nr 5 przedstawia koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2021 – 2024 w rozbiciu na poszczególne obszary interwencji.

Tabela 5. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2021-2024 (wyznaczonych w POŚ)

Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska	Poniesione koszty w 2021 roku [zł]	Poniesione koszty w 2022 roku [zł]	Poniesione koszty w 2023 roku [zł]	Poniesione koszty w 2024 roku [zł]	Poniesione koszty łącznie [zł]
Ochrona klimatu i jakości powietrza	6734099,49	7313617,77	1214495,31	-	15262212,57
Zagrożenie hałasem	-	-	-	-	-
Pola elektromagnetyczne	-	-	-	-	-
Gospodarowanie wodami	-	-	-	-	-
Gospodarka wodno-ściekowa	1019986,82	-	-	-	1019986,82
Zasoby geologiczne	-	-	-	-	-
Gleby	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	84820,09	150382,4	186440,7	58889,89	480533,08
Zasoby przyrody	23020	1014150	10990	21005	1069165
Zagrożenie poważnymi awariami	381251,25	992577,68	173592	65187,8	1612608,73
Suma	8 243 177,65	9 470 727,85	1 585 518,01	145 082,69	19 444 506,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek

Ponadto w latach 2021 – 2024 zrealizowano również 45 zadań nie wyznaczonych w POŚ. Wartość tych zadań w roku 2021 wynosiła 334 159,82 zł, w 2022 roku wynosiła 1 330 085,8 zł, w roku 2023 wynosiła 14 518 689,27 zł, a w roku 2024 – 16 117 311,9 zł. Czyli w latach 2021 – 2024 na zadania dodatkowe wydatkowano kwotę 32 300 246,79 zł.

Reasumując w latach 2021 – 2024 realizacja zadań środowiskowych na terenie Gminy Kłodawa kosztowała 51 744 752,99 zł.

6. Podsumowanie

Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” za lata 2021 – 2024, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych w ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

Raport oparty jest o dane powszechnie dostępne, publikowane przez urząd statystyczny oraz dane uzyskane z instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku oraz Raportów o stanie gmin wchodzących w skład powiatu. Otrzymano odpowiedzi na ankiety od większości instytucji wskazanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa.

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2021 - 2024 na terenie Gminy Kłodawa zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych na lata 2021 - 2024 wyniosły **19 444 506,2 zł**.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła **15 262 212,57 zł**.

Ponadto w latach 2021 – 2024 zrealizowano również 45 zadań nie wyznaczonych w POŚ. Wartość tych zadań w roku 2021 wynosiła 334 159,82 zł, w 2022 roku wynosiła 1 330 085,8 zł, w roku 2023 wynosiła 14 518 689,27 zł, a w roku 2024 – 16 117 311,9 zł. Czyli w latach 2021 – 2024 na zadania dodatkowe wydatkowano kwotę 32 300 246,79 zł.

Reasumując w latach 2021 – 2024 realizacja zadań środowiskowych na terenie Gminy Kłodawa kosztowała 51 744 752,99 zł.

Z 58 zadań i kierunków interwencji wyznaczonych na lata 2021 - 2024 w Programie Ochrony Środowiska, podjęto się realizacji 46. Daje to stopień realizacji na poziomie 79,31%.

Największe zmiany można zaobserwować w obszarze Ochrony klimatu i jakości powietrza. W latach 2021-2024 polepszeniu uległa sieć komunikacyjna oraz rozwinięciu uległa zarówno sieć kanalizacyjna, jak i wodociągowa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2021-2024 na terenie Gminy Kłodawa wykonano inwestycje ekologiczne. Należy docenić organy administracji samorządowej, jak też podmioty eksploatujące instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie określonych zadań.

W oparciu o dokonaną analizę zgromadzonych informacji nt. zrealizowanych w latach 2021 – 2024 zadaniach środowiskowych na terenie Gminy Kłodawa można wysunąć następujące wnioski:

- 1) Największy postęp można zaobserwować w przypadku realizacji działań w zakresie Ochrona klimatu i jakości powietrza,
- 2) Zadania, mające na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu były wykonywane głównie przez jednostki budżetowe,
- 3) Nie zostały zrealizowane wszystkie zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska, tym samym nie zostały osiągnięte oczekiwane cele środowiskowe,
- 4) W kolejnych latach należy podjąć się realizacji zadań, których nie udało się zrealizować w latach 2021 – 2024, należy jednak zweryfikować te zadania i przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb i stanu środowiska, ponieważ część tych zadań mogła się zdezaktualizować.

UZASADNIENIE

Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska. Uchwałą nr XLII/302/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 15 lipca 2021 r. został przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy co 2 lata sporządza i przedkłada radzie gminy raport z wykonania programu ochrony środowiska. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.